REPORTE SERVICIO COMPRESOR DE TORNILLO POR CONTACTO HUMEDO

Empresa	ARCELORMITTAL PROJECTS COLOMBIA SAS			**Modelo**	GA37VsDs FF		**O.T. # 2023-23**
Encargado	Anderson Caliman Ventorim			**Serie**	API469499		**Fecha:** 17-18 Mayo 2023
Marca	Atlas Copco	**Potencia:** 37 KW - 50 HP		**Motor:** Magnt Perman	**F.S.** 1.15		**Control:** Electrónico
Ciudad	Puerto Antioquia	**Arrancador:** Suave-Variador		**Tipo Visita:** Ubicación y empalme mecánico de compresor-tanque			

Presión Sistema	-----	**Temp. Desc. Paquete**	-----	**Presión Deposito**	-----
Horas Totales	----	**Temp. Descarga Unidad**	----	**ΔP Separador**	----
Horas en Carga	-----	**Temp. Inyección Aceite**	-----	**Filtro Succión**	-----
% Carga	----	**Versión Software**	----	**Filtro Aceite**	----

MOTOR – VOLTAJE / AMPERAJE							**VENTILADOR**			
FASE-TIERRA		Voltaje	VACIO	CARGA	Amp	VACIO	CARGA		VOLTAJE		AMPERAJE
L1-T	-----	L1L2	-----	-----	L1	-----	-----	L1L2	----------	L1	----------
L2-T	----	L2L3	----	----	L2	----	----	L1L3	----------	L2	----------
L3-T	-----	L1L3	-----	-----	L3	-----	-----	L2L3	----------	L3	----------
VoltajeTransformador: Entrada: ----------				**Salida: ----------**				**Control: ---------- vdc**			

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Orden de servicios o compra No. 2023-23 del 29 de mayo de 2023.

a. Estado inicial:

Compresor de aire con secador integrado y tanque acumulador de aire dispuestos en sitio para ubicación final, anclaje e interconexión neumática, se procede con la revisión de componentes, accesorios, instrumentos, medición, planimetría y diseño de trazado de tubería de interconexión.

b. Actividades realizadas:

1. Mediciones, acotamiento y verificaciones posicionales para ubicación definitiva del compresor y tanque.
2. En sitios demarcados, acondicionamiento de las superficies de concreto, desplazamiento finales de equipos,
3. Fijación e instalación de anclajes con resina epoxica al tanque acumulador y ajuste de nivelación y perpendicularidad en destino de los equipos.
4. Conexionado neumático con tubería galvanizada en diámetros de ∅1” del compresor con el tanque acumulador.
5. Instalación de la instrumentación y accesorios remitidos por el fabricante para el correcto funcionamiento del tanque acumulador de aire comprimido.
6. Disposición de punto de salida de aire comprimido del tanque acumulador en válvula con diámetro roscado de ∅1-1/2”.
7. Verificaciones de esfuerzo, verticalidad y nivel de la tubería y accesorios instalados de interconexión entre el compresor y el tanque, comprobar y reapretar las conexiones.
8. Se deja el sistema de generación, tratamiento y acumulación de aire comprimido sin ninguna conexión eléctrica.

C. Repuestos o materiales utilizados

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	TAPON TUERCA HG 1/2"	1
2	TAPON TUERCA HG 1"	1
3	TAPON TUERCA HG 2"	2
4	CODO A.INOX 1/2"	1
5	NIPLE A-INOX40 1/2" X 3"	1
6	CODO HG 1/2"	2
7	REDUCCIÓN BUJE HG 2"X 1"	1
8	NIPLE HG40 1/2" X 2"	4
9	NIPLE HG40 1/2" X 3"	2
10	VALV BOLA NAPOLI 1/2"	2
11	NIPLE HG40 1" X 2"	2
12	NIPLE HG40 1" X 4"	6
13	TEE ROSCADA HG-AC 1"	1
14	CODO HG 1"	4
15	UNIVERSAL HG 1"	2
16	VALV BOLA NAPOLI 1"	2
17	VALV BOLA NAPOLI 1-1/2"	1
18	CODO 90° HG 1-1/2"	1
19	REDUCCIÓN BUJE HG 2" X 1-1/2"	2
20	NIPLE HG40 1-1/2" X 6"	2
21	TUBO HG 1" (METRO)	2,8
22	SELLADOR DE TUBERIA F.ALTA	2
23	CORTE HG-AC 1"	8
24	ROSCA HG-AC 1"	16
25	VARILLA ROSCADA 5/8" X 50 CM-ANCLAJES	1
26	TUERZA GALVANIZADA 5/8" 2H D.ARANDELA	3
27	RESINA EPOXICA PARA ANCLAJES (ML)	120

d. Registro fotográfico del desarrollo






Verificaciones de esfuerzo, verticalidad y nivel de la tubería y accesorios instalados de interconexión



Montaje de red neumatica de conexionado




Ubicación e instalación de equipos de generación y acumulación de aire

Bucaramanga,
Calle 41 No. 19-60
PBX: (7) 680 7852 Cel: 310 263 1052 / 311 531 5768
e-mail: equigrupsas@outlook.com / equigrup@outlook.com

2. RECOMENDACIONES:

- Realizar las rutinas de mantenimiento periódico de acuerdo a lo estipulado en el manual de operación y mantenimiento del equipo dado por el fabricante.
- Realizar limpieza interna del compresor una vez por semana y verificar al tiempo: Nivel de aceite, valores de temperatura de operación y el estado del filtro de aire a la unidad compresora.

Cordialmente,



TÉCNICO: Fredy A. Sierra Prada
Certificado para compresor de tornillo

NOMBRE Y SELLO CLIENTE

Bucaramanga,
Calle 41 No. 19-60
PBX: (7) 680 7852 Cel: 310 263 1052 / 311 531 5768
e-mail: equigrupsas@outlook.com / equigrup@outlook.com