Señores:	PROSPERAR ILB S.A.S.			OC/OS:	EQUI-004
Encargado:	German Cuavas Mendez	Fecha Informe:	26-febre-2025	Planta:	CENIT COVEÑAS
Proyecto:	Grout epoxico Chockfast Red de nivelación al sistema de bombeo BPT-1440.				
Equipo:	Sistema de Bombeo	Ref/Tag:	BPT-1440		

CONTENIDO

1. GENERALIDADES 2
1.1. Objetivo 2
1.2. Alcance contractual 2
1.3. Personal involucrado 2
1.4. Materiales e insumos principales proyectados 2
2. CONDICIÓN INICIAL 3
3. ALCANCE DESARROLLADO 4
3.1. Aseguramiento del área. 4
3.2. Acondicionamiento de la cimentación 4
3.3. Grout epoxico en los bastidores-Skid´s 5
3.3.1. Preparación de los skid´s 5
3.3.2. Preparación del grout epoxico 5
3.3.3. Aplicación del grout epoxico 6
3.3.4. Aseguramiento de la aplicación del grout epoxico 8
4. CONSUMOS 8
5. ORDEN Y ASEO DEL EQUIPO Y ÁREA INTERVENIDA 9
6. RECOMENDACIONES 9
7. ANEXOS 9
8. CONTROL DE CAMBIOS 9

1. GENERALIDADES

1.1. Objetivo

Desarrollar el apoyo monolítico con grout epoxico Chockfast Red para asegurar la nivelación y alineación a un (1) skid del sistema de bombeo BPT-1440.

1.2. Alcance contractual

El servicio se limitó al desarrollo de las siguientes actividades:

A. Personal certificado en función de dirección y supervisión de actividades para desarrollar el apoyo monolítico con grout epoxico Chockfast Red a un skid de sistema de bombeo BPT-1440 con equipos sobre plataforma, cuyas dimensiones de skid´s son:
(L) 2800 mm x (A) 1370 mm, Skid bombeo (1 Und).
(L) 1850 mm x (A) 270 mm, Skid motor eléctrico (2 und).

1.3. Personal involucrado

No.	Nombre completo del Seleccionado			No. Documento	Cargo
	1° Apellido	2° Apellido	Nombres		
1	SIERRA	PRADA	FREDY ALBERTO	13.862.113	Ing. Proyectos-Esp. Grout

1.4. Materiales e insumos principales proyectados

Los productos o materiales para el desarrollo las actividades contempladas dentro del alcance del contrato en referencia son los siguientes:

CANT	*NOMBRE*	*DESCRIPCIÓN ESPECIFICA*
408 L (0.408 m³)	Grout epoxico, ChockFast Red	Grout epoxico tricomponente de cero retracción y una resistencia a la compresión de 15,250 psi. Cada kit está compuesto por: Resina de 1,6 gal-Catalizador de 0,9 gal-Agregado propiedad endotérmica, de 20 kg.

2. CONDICIÓN INICIAL

Los bastidores-Skid´s del sistema de bombeo BPT-1440 presentaba las siguientes condiciones:

- Asegurar bajo las recomendaciones API686 el anclaje monolitco con Grout epoxico a los bastidores-Skid´s que conforman el sistema.



Vista general del bastidor-Skid lado bomba



Vista Posición de Sole plate lado motor eléctrico

3. ALCANCE DESARROLLADO

EQUIGRUP S.A.S, ejecuto a cabalidad las labores o actividades en ocasión al objeto contratado, en resumen:

- Preliminarmente se realizó la presentación de cronogramas, procedimientos y plan de trabajo, identificación y elaboración de análisis de riesgos, seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, certificados de apoyo para trabajos en alturas, lista de recursos, herramientas, equipos y consumibles necesarios, divulgación de productos y charlas de inducción a la manipulación, preparación y aplicación de productos principales.

3.1. Aseguramiento del área.

- Instalación de cintas de precaución, avisos y barrera de restricción de acceso a personal ajeno al desarrollo de actividades sobre el sistema de bombeo.
- El bodegaje y aseguramiento de los materiales e insumos principales se realizó en el sitio de trabajo, cubierto y protegido de los factores atmosféricos.

3.2. Acondicionamiento de la cimentación

- ✓ Finalizado el tiempo de fraguado/curado del concreto aplicado según el diseño de mezcla en la construcción de la cimentación del sistema de bombeo, este deberá estar sin agua, duro y resistente a la percusión.
- ✓ Mediante la verificación de las referencias, cotas y marcas establecida se procede a validar la altura de la nueva cimentación, donde posteriormente, se verterá la capa de Grout epoxico de apoyo y nivelación del sistema.
- ✓ Demolición de la capa superficial del cemento del área demarcada a ocupar por el Grout epoxico de apoyo y nivelación del sistema de bombeo BPT-1450 mediante herramienta eléctrica de impacto medio (25 J) y manual, procediendo con cuidado, sin comprometer el estado estructural de la cimentación del equipo y generar un excesivo retiro de material.




Aseguramiento y preparación de la cimentación para Grout epoxico

3.3. Grout epoxico en los bastidores-Skid´s

3.3.1. Preparación de los skid´s

- Limpieza del Skid, placas o laminas con el uso de desengrasante y papel de limpieza industrial, garantizando el retiro de aceite, grasa, agua empozada, partículas sueltas, etc.
- Aseguramiento de los pernos de anclaje a los bastidores con sus respectivas arandelas y tuercas, verificando su verticalidad y proyección dentro de los cajones de la cimentación.
- Aplicación de pasta o grasa de manera consistente a los bastidores, superficies e hilos de rosca donde no se desea el agarrotamiento o contacto con el Grout epoxico.
- Encofrado realizado con ángulo y paral metálico asegurados a la cimentación cubiertos con 2 o 3 manos de cera o grasa. El cimbrado construido fue suficientemente alto y resistente para soportar el grouteo sin esquineros.
- Dimensiones medidas del encrofrado, Bastidor de la bomba: Largo 300 x Ancho 165 cm & Sole plate´s del motor (cant 2): Largo 195 x Ancho 40 cm.

3.3.2. Preparación del grout epoxico

- Aseguramiento de 407 L de grout epoxico, solo los componentes líquidos se almacenaron en contenedores de agua con hielo 12 horas antes de su preparación y aplicación para obtener una temperatura inferior o igual a 30°C.




En hielo componentes de Grout epoxico, resina y catalizador

- Preparación de grout epoxico ChockFast Red, antes de la mezcla del grout es necesario la comprobación de la Temperatura del: ambiente, cimentación, producto y superficie del base plate, valores que deben satisfacer los especificados en la ficha técnica del producto, 13°-33° C. Ver Anexo 1.

- La resina epoxica y el reactivo se mezclaron aproximadamente a 200 – 500 rpm, al menos durante 3 minutos, antes del vertido en la mezcladora, luego, en ella, se incorporaron los sacos de agregado vertiendo su contenido dejando que todos los compuestos se integren hasta que tener un aspecto uniforme y húmedo al tacto.
- Se verifico durante el batido del grout en la mezcladora, este tenga una humedad uniforme y no quede producto libre sin imprimación de los compuestos líquidos, el tiempo en el mezclador no sobrepaso los 3 minutos. El grout epoxico **"ChockFast Red"** con sus respectivos lotes de fabricación utilizados en el desarrollo las actividades, son los siguientes:

CANT	***NOMBRE***
407 L	Grout Epoxico "**ChockFast Red"** Número de lote utilizado. Resina No. 411052, Catalizador No. 411059, Agregado (No Aplica).



Preparación y vertido del grout epoxico ChockFast Red

3.3.3. Aplicación del grout epoxico

- En contenedores limpios, se dispuso el grout epoxico preparado y se vertió dentro de la formaleta y el skid, la velocidad de flujo de vertido fue lo suficientemente lenta para permitir romper las burbujas de aire, y continua sin interrupciones hasta rellenar totalmente los espacios entre la cara inferior de las vigas del skid-Sola Plate´s y la superficie expuesta de la cimentación.
- Durante el relleno de la superficie inferior de los bastidores / skid´s, se consultaban los agujeros de aireación, verificando la salida del aire y la aparición del grout como testigo del relleno total de las diferentes cámaras, garantizando así que no quedarán vacíos u oquedades.






Vista del grout ChockFast Red de apoyo/nivelación aplicado al bastidor-Bomba






Vista del grout ChockFast Red de apoyo/nivelación aplicado a los sole plate´s del motor

3.3.4. Aseguramiento de la aplicación del grout epoxico

- Comprobación de la dureza del grout epoxico ChockFast Red, antes de realizar la precarga y la instalación del motor, se realizó teniendo en cuenta la información del Technical Bulletin # 617R, **Grout Epoxico ChockFast Red, CURE TIME**: 36 hours @ 72oF (21oC)_24 hours @ 80oF (27oC)
  18 hours @ 90oF (32oC)

  Se comprobó la dureza del grout aplicado transcurrido un tiempo de curado de 12 horas, mediante herramienta manual de golpe haciendo percusión de las superficies para validar resistencia y cambios de sonido.

FINALIZADA LA APLICACIÓN	CURADO Y RETIRO DEL ENCOFRADO
Viernes 21 de febrero de 2025, a las 11:47 hrs. Cantidad aplicada 400 L aprox.	Lunes 24 de febrero de 2025, a las 09:00 hrs.

- Como aseguramiento a la calidad se tomaron tres (3) muestras de cada preparación y aplicación de grout de apoyo y nivelación para ensayos de resistencia a la compresión en un tiempo de fraguado de 3 días respectivamente, basados en la Norma ASTM C 579 en laboratorio Se anexan resultados obtenidos. El valor de la resistencia a la compresión requerida es mayor a 12000 psi.

4. CONSUMOS

Los cálculos y análisis de consumos son una aproximación teórico-tractica que puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie, ajustes del método de aplicación y los cuidados del personal.

ESTACIÓN:		PLANTA CENIT	FECHA:	21/02/2025	
SISTEMA:		BPT-1440	CANTIDAD:	1 SISTEMA	
ITEM	**UNID**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD DISPONIBLE EN SITIO**	**CANTIDAD APLICADA CON DESPERDICIOS**	**CANTIDAD SOBRANTE-DESVIACIÓN**
A	LITROS	GROUT EPOXICO TRICOMPONENTE DE CERO RETRACCIÓN Y ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: GROUT EPOXICO DE TRES COMPONENTES MARCA CHOCKFAST RED, PRESENTACIÓN DE 94 KG.	407	400	7 1,72%

OBSERVACIONES Y/O CAUSAS DE DESVIACIÓN:
- Las cantidades de producto disponibles en sitio deben considerar un porcentaje mayor del calculado, para compensar desviaciones, desperdicios o derrames durante la actividad.
- En este equipo fue posible verter grout epoxico por los cajones u orificios realizados (12 x 12 cm) en la lamina superior del bastidor de la bomba.

5. ORDEN Y ASEO DEL EQUIPO Y ÁREA INTERVENIDA

Se aseguro de no dejar en la zona o área de trabajo intervenida materiales de desechos que impliquen dificultad en la operación, en el tránsito de personal y vehiculas, para esto el área intervenida deberá quedar igual a como fue entregada para realizar las actividades descritas en el presente procedimiento.

6. RECOMENDACIONES

- El tiempo posterior al vertido del Grout epoxico para el desarrollo de aplicación de torque o pretensión de ajuste a los pernos de anclaje debe ser de mínimo 72 horas de fraguado.
- Realizar inspecciones periódicas en las cuales considerar la revisión visual de la superficie superior del skid a fin de limpiar los sifones, drenajes o superficie del skid a fin de evitar y descartar taponamientos y empozamientos de agua, sustancias o contaminantes que ingresen al interior del bastidor.
- Aplicar un compuesto o recubrimiento para la recuperación y protección de las superficies del bastidor.

7. ANEXOS

- Anexo 1. Lista de verificación en aplicación de grout.
- Anexo 2. Certificado No. 22114 del lote de grout epoxico aplicado
- Anexo 3. Resultados de los ensayos a los cubos-muestras de grout epoxico.
- Anexo 3.1. Certificado de la prensa hidráulica
- Anexo 4. Carnet de certificación del aplicador.

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHAS	CAMBIOS	
0	26/02/2025	Emisión para revisión por el contratante y cierre	
1			
ELABORO		**REVISO**	
FIRMA		**FIRMA**	**FIRMA**
NOMBRE: Fredy A. Sierra Prada		**NOMBRE**: Jorge Moreno Silva	**NOMBRE**:
CARGO: Especialista Grout		**CARGO**: Esp. Grout	**CARGO**:
APROBÓ			
NOMBRE:		**CARGO:**	**FIRMA:**